DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ

DATA : 01.11.2017

LEGENDĂ

- unităţi învăţământ
- apă şi canalizare
- drumuri comunale şi poduri
- sedii primării
- dispensare
- drumuri judeţene

FINALIZAT 2017 22

NU S-A DECONTAT NIMIC ÎN 2017 23

PLĂŢI PARŢIALE 28

SITUAŢIA ALOCĂRILOR BUGETARE ÎN ANUL 2017 ŞI CEA A DECONTĂRILOR EFECTUATE

OBIECTIVE ÎN IMPLEMENTARE PENTRU PERIOADA 2015-2019

Nr. crt.	DENUMIREA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE/NUMĂR CONTRACT FINANŢARE	DENUMIREA EXECUTANTULUI LUCRĂRII	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII/VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI	Alocaţii de la bugetul de stat în anul 2015-2019	DECONTĂRI 2015 (BUGET DE STAT)	DECONTĂRI 2016 (BUGET DE STAT)	REST DE DECONTAT BUGET DE STAT 2017-2018		DECONTĂRI 2017 BUGET DE STAT				REST DE DECONTAT BUGET DE STAT	OBSERVAŢII
							SUMĂ CONFORM CONTRACT FINANŢARE	SUMĂ CONFORM ANEXA 3	SUMA TOTAL	SUMA PE ETAPE	NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A4	NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A5 OP		
0	1	2	3	4	5	6	7=4-5-6	8	9	10	11	12	13=8-9	14
TOTAL JUDEŢ DÂMBOVIŢA				358.511.542,72	81.634.950,22	85.912.466,71	190.964.125,79	175.363.220,71	25.798.620,44	25.798.620,44			143.635.950,82	
LUCRĂRI FINALIZATE 2015-2016 58+1=59				79.414.145,84	40.921.694,75	38.452.287,83	40.163,26	0,00	0,00	0,00			0,00	
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 49+24=73														
1	Băleni 9641/18.05.2015	SC ILVA SRL	Liceul Tehnologic Udrea Băleanu comuna Băleni/1.510.977	1.082.730,00	0,00	98.516,70	984.213,30	976.012,00	861.904,96	285.392,30	14.03.2017		114.107,04	se lucrează stadiu 75%
										81.486,98	27.04.2017			
										236.804,49	26.06.2017			
										258.221,19	01.08.2017			
2	Bărbuleţu 9238/04.05.2015	S.C. Ratelen Construct S.R.L.	Înfiinţare reţea apă comuna Bărbuleţu/12.980.471,57	11.235.164,00	2.189.756,00	869.356,25	8.176.051,75	7.816.641,69	473.353,99	251.685,63	30.06.2017		7.343.287,70	se lucrează stadiu 55%
										221.668,36	29.08.2017			
3	Bărbuleţu 12493/27.08.2015	SC Group Concif SRL Argeş	Reabilitare primărie Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa/1.034.531,68	937.195,00	109.088,15	291.687,27	536.419,58	505.344,13	141.268,98	141.268,98	30.06.2017		364.075,15	se lucrează stadiu 60%
4	Braniştea 674/25.10.2016	procedură achiziţie	Construire şcoală cu clasele I-VIII în comuna Braniştea, judeţul Dâmboviţa/5.872.080,00	5.058.256,31	0,00	49.500,00	5.008.756,31	5.008.756,31	49.500,00	49.500,00	18.04.2017		4.959.256,31	în data de 25.09.2017 se va desemna constructorul
5	Brezoaele 12497/27.08.2015	SC Iulcover Group SRL	Construire sediu primărie în comuna Brezoaele judeţul Dâmboviţa/2.018.219,14	1.864.576,16	982.815,51	483.478,65	398.282,00	398.282,00	398.282,00	132.106,26	14.03.2017		0,00	PIF 2017 PVR 5413/14.07.2017
										119.931,60	01.04.2017			
										113.727,40	15.05.2017			
										32.516,74	23.06.2017			
6	Bucşani 9635/18.05.2015	SC ABI CONSTRUCT SRL	Reabilitare, extindere şi dotare dispensar medical în comuna Bucşani, sat Bucşani, judeţul Dâmboviţa/1.297.793	1.464.148,00	0,00	500.029,53	964.118,47	686.502,00	678.354,11	678.354,11	12.06.2017		8.147,89	PIF 2017 PVR 7247/26.07.2017
7	Bucşani 471/06.09.2016	procedură achiziţie	Modernizare drumuri de interes local pe o lungime de 3 Km, an III, comuna Bucşani, judeţul Dâmboviţa/2.193.062	2.029.020,00	0,00	0,00	2.029.020,00	2.029.020,00	0,00	0,00			2.029.020,00	nu se lucrează în contestaţie la CNSC ca urmare a evaluării tehnice
8	Ciocăneşti 9239/04.05.2015	S.C. Paco Internaţional S.R.L.	Serviciile de proiectare şi lucrările de modernizare drum comunal care face legătura între următoarele sate ale Comunei Ciocăneşti: Decindea, Turciţi, Urziceanca, Vizureşti, Creţu în lungime de 25 km/39.733.632,81	18.323.891,73	10.234.759,81	3.554.155,08	4.534.976,84	4.132.426,88	0,00	0,00			4.132.426,88	se lucrează stadiu 93%
9	Cobia 9644/18.05.2015	SC Gopo SRL	Construire Grădiniţa Căpsuna comuna Cobia/778.074	350.000,00	348.945,00	0,00	1.055,00	160.091,00	0,00	0,00			1.055,00	se lucrează stadiu 99%

Nr. crt.	DENUMIREA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE/NUMĂR CONTRACT FINANȚARE	DENUMIREA EXECUTANTULUI LUCRĂRII	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII/VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI	Alocații de la bugetul de stat în anul 2015-2019	DECONTĂRI 2015 (BUGET DE STAT)	DECONTĂRI 2016 (BUGET DE STAT)	REST DE DECONTAT BUGET DE STAT 2017-2018		DECONTĂRI 2017 BUGET DE STAT				REST DE DECONTAT BUGET DE STAT	OBSERVAȚII
							SUMĂ CONFORM CONTRACT FINANȚARE	SUMĂ CONFORM ANEXA 3	SUMA TOTAL	SUMA PE ETAPE	NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A4	NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A5 OP		
0	1	2	3	4	5	6	7=4-5-6	8	9	10	11	12	13=8-9	14
10	Cobia 19193/21.12.2015	SC Nosfils SRL	Construire sediu primărie în comuna Cobia, județul Dâmbovița/2.476.302	1.819.662,00	0,00	1.819.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	PIF 2017 PVR 4032/28.07.2017
11	Cojasca 12509/27.08.2015	SC EGNA IMOBILIARE SRL	Extindere scoala sat Fântânele, comuna Cojasca/549.360	527.365,20	189.887,44	304.779,58	32.698,18	32.698,18	32.698,18	32.698,18	08.05.2017		0,00	PIF 2017 PVR 3027/29.03.2017
12	Comișani 9242/04.05.2015	SC Paulus SRL	Extindere canalizare și epurarea apelor uzate în comuna Comișani, satele Comișani și Lazuri/10.113.141	7.862.281,00	1.468.252,41	4.528.495,51	1.865.533,08	1.706.187,08	1.439.905,51	1.408.890,46	10.04.2017		266.281,57	PIF 2017 PVR 4498/30.06.2017
										31.015,05	05.07.2017			
13	Comișani 616/29.09.2016	procedură achiziție	Reabilitare, modernizare și extindere școală gimnazială Lazuri, comuna Comișani, județul Dâmbovița/1.991.597	1.847.184,00	0,00	39.600,00	1.807.584,00	1.792.399,00	0,00	0,00			1.792.399,00	faza de clarificări
14	Comișani 617/29.09.2016	procedură achiziție	Reabilitare și modernizare școală gimnazială Comișani în comuna Comișani, județul Dâmbovița/2.122.340	589.881,00	0,00	12.000,00	577.881,00	572.249,00	0,00	0,00			572.249,00	contestație
15	Consiliul Județean Dâmbovița 9258/04.05.2015	SC CAST SRL	Modernizare DJ 713 Sinaia-Cabana Cuibul Dorului-Șaua Dichiului km 0+000-16+000/50.487.050,00	12.228.182,85	3.632.883,99	4.081.833,86	4.513.465,00	4.513.465,00	790.302,57	296.376,24	25.08.2017		3.723.162,43	se lucrează stadiu 85%
										176.399,02	19.09.2017			
										317.527,31	19.10.2017			
16	Consiliul Județean Dâmbovița 9268/04.05.2015	SC CAST SRL	Drum de legătură 713 Dichiu -DJ 714 Zănoaga/4.297.981	2.798.811,83	453.969,38	53.032,45	2.291.810,00	2.291.810,00	242.095,29	242.095,29	11.10.2017		2.049.714,71	se lucrează stadiu 55%
17	Consiliul Județean Dâmbovița 9269/04.05.2015	SC LDP SA	Îmbrăcăminte asfaltică ușoară DJ 715 Buciumeni-Bezdead/2.205.000	1.770.063,21	954.185,73	545.481,48	270.396,00	270.396,00	230.412,76	230.412,76	09.06.2017		39.983,24	PIF 2017 PVR 17391/13.07.2017
18	Consiliul Județean Dâmbovița 9273/04.05.2015	SC LDP SA	Reabilitare DJ 720 A Adânca - Bucșani/2.474.794	1.012.363,15	211.607,15	0,00	800.756,00	800.756,00	660.012,36	262.635,38	03.08.2017		140.743,64	se lucrează stadiu 98%
										81.741,90	01.09.2017			
										85.109,48	19.09.2017			
										230.525,60	20.10.2017			
19	Consiliul Județean Dâmbovița 9271/04.05.2016	SC PRAGOSA SA	Modernizare DJ 720 Str. Târgoviștei și Str. Unirii pe o lungime de L= 3,685 km în Orașul Moreni , Județul Dâmbovița/1.102.823	379.782,97	379.782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100% din punct de vedere al cofinanțării CJD.Rest de alocat buget local Moreni
20	Consiliul Județean Dâmbovița 10339/09.06.2015	SC PORT TRANS SRL	Modernizare DJ 701 Corbii Mari-Limită Județ Teleorman/10.756.120	10.680.324,19	0,00	9.878.156,19	802.168,00	802.168,00	556.638,03	556.638,03	09.06.2017		245.529,97	PIF 2017
21	Consiliul Județean Dâmbovița 12517/27.08.2015	SC LDP SA	Reabilitare și modernizare DJ 702D Dragomirești-Hulubești/6.400.979,00	3.655.269,00	0,00	0,00	3.655.269,00	3.655.269,00	264.012,21	264.012,21	109394/13.09.17		3.391.256,79	se lucrează stadiu 50%
22	Consiliul Județean Dâmbovița 377/09.08.2016	procedură achiziție lucrare	Drum de legătură DJ 720E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște/12.017.434	10.801.884,00	0,00	0,00	10.801.884,00	10.801.884,00	92.173,26	92.173,26	02.07.2017		10.709.710,74	nu se lucrează s-a recepționat PT

Nr. crt.	DENUMIREA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE/NUMĂR CONTRACT FINANȚARE	DENUMIREA EXECUTANTULUI LUCRĂRII	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII/VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI	Alocații de la bugetul de stat în anul 2015-2019	DECONTĂRI 2015 (BUGET DE STAT)	DECONTĂRI 2016 (BUGET DE STAT)	REST DE DECONTAT BUGET DE STAT 2017-2018		DECONTĂRI 2017 BUGET DE STAT				REST DE DECONTAT BUGET DE STAT	OBSERVAȚII
							SUMĂ CONFORM CONTRACT FINANȚARE	SUMĂ CONFORM ANEXA 3	SUMA		NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A4	NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A5 OP		
									TOTAL	PE ETAPE				
0	1	2	3	4	5	6	7=4-5-6	8	9	10	11	12	13=8-9	14
23	Corbii Mari 9646/18.05.2015	SC Consral SRL	Sistem de alimentare cu apă în comuna Corbii Mari/9.098.535	4.316.093,06	0,00	0,00	4.316.093,06	5.233.235,00	0,00	0,00			4.316.093,06	nu se lucrează stadiu 41% în instanță
24	Corbii Mari 618/29.09.2016	SC SMART ENERGY BUSINESS SRL	Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 1 Grozăvești în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița/264.000	223.972,00	0,00	4.800,00	219.172,00	214.372,00	61.038,62	61.038,62	01.08.2017		153.333,38	se lucrează stadiu 25%
25	Corbii Mari 619/29.09.2016	SC SMART ENERGY BUSINESS SRL	Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 1 sat Ungureni, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița/332.000	302.165,00	0,00	6.000,00	296.165,00	290.165,00	223.200,32	63.899,66	01.08.2017		66.964,68	se lucrează stadiu 80%
										159.300,66	03.10.2017			
26	Corbii Mari 620/29.09.2016	SC PEGASO PREST SRL	Reabilitare și modernizare Școala Primară și Grădiniță cu program normal Satu Nou în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița/445.000	426.812,00	0,00	8.400,00	418.412,00	410.012,00	291.299,61	153.275,94	12.09.2017		118.712,39	se lucrează stadiu 70%
										138.023,67	43.020,00			
27	Corbii Mari 723/28.10.2016	SC ZPP BETON GRUP SRLL	Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 2 sat Ungureni, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița/435.000	429.993,00	0,00	10.800,00	419.193,00	408.393,00	206.628,71	103.564,51	17.08.2017		201.764,29	se lucrează stadiu 50%
										103.064,20	15.09.2017			
28	Costești din Vale 9648/18.05.2015	SC Consral SRL	Alimentare cu apă în comuna Costești din Vale/9.144.962,50	2.270.000,00	2.120.186,72	146.007,73	3.805,55	1.092.580,17	0,00	0,00			3.805,55	PIF 2017
29	Crîngurile 9649/18.05.2015	SC General Trust Pitești SRL	Rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crîngurile/22.410.522	24.884.199,00	1.411.944,99	2.276.803,89	21.195.450,12	16.113.329,00	2.713.042,76	417.092,00	60029/09.05.2017		13.400.286,24	se lucrează stadiu 50%
										829.544,26	11.07.2017			
										1.466.406,50	08.09.2017			
30	Dârmănești 12535/27.08.2015	SC Ecprod SRL	Rețele de canalizare stație de epurare și racorduri canalizare menajeră sat Mărginenii de Sus, comuna Dârmănești/5.516.801,61	1.886.000,00	0,00	0,00	1.886.000,00	1.709.884,77	0,00	0,00			1.709.884,77	nu se lucrează stadiu 85% faliment firmă în instanță termen septembrie
31	Dârmănești 12536/27.08.2015	procedură achiziție	Pod peste pârâul Provița în Satul Mărginenii de Sus, Comuna Dârmănești/2.376.132	2.364.009,00	0,00	0,00	2.364.009,00	2.290.190,00	0,00	0,00			2.290.190,00	nu se lucrează în evaluare s-a ajuns la curtea de apel de 2 ori și de 5 ori la CNSC
32	Dragodana 798/15.11.2016	SC PRAGOSA SRL	Modernizare drumuri comunale, L - 8,300 km, comuna Dragodana, județul Dâmbovița/5.865.935,00	7.516.918,00	0,00	0,00	7.516.918,00	5.539.936,00	852.680,86	852.680,86	17.10.2017		4.687.255,14	se lucrează stadiu 20%
33	Dragomirești 669/19.10.2016	SC STYLE CONSTRUCT SRL GIURGIU	Pod peste râul Dâmbovița în comuna Dragomirești, sat Ungureni, județul Dâmbovița/3.116.260	2.945.484,00	0,00	0,00	2.945.484,00	2.945.484,00	0,00	0,00			2.945.484,00	nu se lucrează trebuie făcute lucrări de apărare a podului investiție separată
34	Fieni 875/09.08.2016	SC EUROPAN ARGEȘ SRL	Reabilitare strada Runcului, strada Târgului și str. Pădurari, oraș Fieni, județul Dâmbovița/5.021.941	4.882.882,00	0,00	6.600,00	4.876.282,00	4.876.282,00	0,00	0,00			4.876.282,00	săptămâna viitoare se va semna contractul cu constructorul
35	Găești 9267/04.05.2015	SC Presedil SRL	Modernizare străzi în orașul Găești/1.479.941,21	1.547.295,34	659.120,37	287.838,10	600.336,87	318.701,04	163.882,54	163.882,54	24.07.2017		154.818,50	PIF 2017
36	Găești 12542/27.08.2015	SC Coni SRL	Reabilitare străzi în Orașul Găești/6.735.661,82	6.764.078,50	0,00	4.099.462,29	2.664.616,21	0,00	0,00	0,00			0,00	PIF 2017

Nr. crt.	DENUMIREA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE/NUMĂR CONTRACT FINANȚARE	DENUMIREA EXECUTANTULUI LUCRĂRII	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII/VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI	Alocații de la bugetul de stat în anul 2015-2019	DECONTĂRI 2015 (BUGET DE STAT)	DECONTĂRI 2016 (BUGET DE STAT)	REST DE DECONTAT BUGET DE STAT 2017-2018		DECONTĂRI 2017 BUGET DE STAT				REST DE DECONTAT BUGET DE STAT	OBSERVAȚII
							SUMĂ CONFORM CONTRACT FINANȚARE	SUMĂ CONFORM ANEXA 3	SUMA		NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A4	NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A5 OP		
									TOTAL	PE ETAPE				
0	1	2	3	4	5	6	7=4-5-6	8	9	10	11	12	13=8-9	14
37	Glodeni 1318/28.12.2016	SC LATCOST SRL	Reabilitare și modernizare grupuri sanitare Grădinița Glodeni, comuna Glodeni, județul Dâmbovița/104.504	98.548,00	0,00	0,00	98.548,00	97.727,00	90.660,79	13.500,00	02.05.2017		7.066,21	PIF 2017 PVR 8573/26.09.2017
										77.160,79	02.10.2017			
38	Glodeni 1319/28.12.2016	SC LATCOST SRL	Reabilitare și modernizare grupuri sanitare Grădinița Lăcuțete, comuna Glodeni, județul Dâmbovița/181.110	175.155,00	0,00	0,00	175.155,00	171.496,00	160.701,81	13.500,00	02.05.2017		10.794,19	PIF 2017 PVR 8575/26.09.2017
										147.201,81	02.10.2017			
39	Glodeni 1320/28.12.2016	SC LATCOST SRL	Reabilitare și modernizare grupuri sanitare Grădinița Schela, comuna Glodeni, județul Dâmbovița/137.722	128.539,00	0,00	0,00	128.539,00	127.468,00	115.632,94	13.500,00	02.05.2017		11.835,06	PIF 2017 8574/26.09.2017
										102.132,94	02.10.2017			
40	Glodeni 1321/28.12.2016	SC LATCOST SRL	Reabilitare și modernizare grupuri sanitare Școala primară Lăculețe, comuna Glodeni, județul Dâmbovița/185.259	177.121,00	0,00	0,00	177.121,00	175.645,00	167.491,95	13.500,00	02.05.2017		8.153,05	PIF 2017 8576/26.09.2017
										153.991,95	02.10.2017			
41	Gura Șuții 422/19.08.2016	Asocierea SC Motris Company SRL, SC Laforservice SRL, SC Evostil SRL.	Rețea canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în localitatea Gura Șuții, județul Dâmbovița/10.628.403,00	10.572.948,00	0,00	156.000,00	10.416.948,00	10.260.790,00	3.833.610,23	824.500,98	01.07.2017		6.427.179,77	se lucrează stadiu 65
										1.275.391,44	09.08.2017	108820/13.09.17		
										670.795,05	108822/13.09.17	128321/25.10.17		
										1.062.922,76	128322/25.10.17			
42	Lunguleţu 9653/18.05.2015	SC COBADI SRL	Reabilitare si consolidare Școala Generală nr. 2 in comuna Lunguleţu, județul Dâmbovița/971.088,67	207.980,00	108.923,96	48.281,41	50.774,63	50.774,63	0,00	0,00			50.774,63	nu se lucrează stadi 60%
43	Malu cu Flori 573/23.09.2016	Asocierea SC Group Concif SRL și SC Ratelen Construct SRL	Modernizare drumuri comunale în comuna Malu cu Flori, județul Dâmbovița/6.197.071,00	7.447.114,00	0,00	110.000,00	7.337.114,00	5.881.310,00	0,00	0,00			5.881.310,00	se lucrează stadiu 5
44	Mătăsaru 9266/04.05.2016	SC Donau Garten SRL	Modernizare drumuri comunale DC 70 și DC 72 în comuna Mătăsaru, Județul Dâmbovița /1.886.459,39	1.246.828,00	752.194,75	428.174,64	66.458,61	50.080,00	41.461,52	41.461,52	11.07.2017		8.618,48	PIF 2017
45	Mogoșani 376/09.08.2016	SC Pragosa SRL	Modernizare drumuri de interes local, comuna Mogoșani, județul Dâmbovița/1.188.295	975.159,82	0,00	0,00	975.159,82	1.112.318,00	975.159,82	975.159,82	14.04.2017		137.158,18	PIF 2017 PVR 2029/19.06.2017
46	Moreni 22555/27.08.2015	SC Coni SRL	Reabilitare și modernizare DC 9 A localitatea Moreni/4.101.529	4.625.280,00	1.114.121,12	2.050.783,03	1.460.375,85	335.008,91	0,00	0,00			335.008,91	nu se lucrează stadi 92% mai trebuie executate 2 podețe c necesită devierea ur conducte
47	Moțăieni 9249/04.05.2015	procedură achiziție	Alimentare cu apă a comunei Moțăieni, sat Cucuteni/4.163.086,45	1.963.300,66	0,00	0,00	1.963.300,66	3.233.114,43	0,00	0,00			1.963.300,66	evaluare oferte tehni
48	Perșinari 895/25.11.2016	procedură achiziție	Înființare rețea de canalizare în comuna Perșinari, județul Dâmbovița/5.630.679	5.073.382,00	0,00	0,00	5.073.382,00	5.073.382,00	0,00	0,00			5.073.382,00	nu se lucrează s-a finalizat reproiectare urmează lansarea p SEAP
49	Petrești 9250/04.05.2015	SC Complis SA	Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Petrești/4.476.781	477.840,37	0,00	240.552,86	237.287,51	227.719,00	55.604,12	55.604,12	21.04.2017		172.114,88	nu se lucrează stadi 96%

Nr. crt.	DENUMIREA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE/NUMĂR CONTRACT FINANȚARE	DENUMIREA EXECUTANTULUI LUCRĂRII	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII/VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI	Alocații de la bugetul de stat în anul 2015-2019	DECONTĂRI 2015 (BUGET DE STAT)	DECONTĂRI 2016 (BUGET DE STAT)	REST DE DECONTAT BUGET DE STAT 2017-2018		DECONTĂRI 2017 BUGET DE STAT				REST DE DECONTAT BUGET DE STAT	OBSERVAȚII
									SUMA		NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A4	NR. ÎNREGISTRARE MDRAP/DATĂ A5 OP		
							SUMĂ CONFORM CONTRACT FINANȚARE	SUMĂ CONFORM ANEXA 3	TOTAL	PE ETAPE				
0	1	2	3	4	5	6	7=4-5-6	8	9	10	11	12	13=8-9	14

CENTRALIZATORUL PROGRAMULUI PE DOMENII LA NIVELUL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA LUCRĂRI ÎN CONTINUARE PNDL I

SINTEZĂ OUG 28/2013	VALOARE FINANȚARE 2015-2019	VALOARE DECONTATĂ 2015	VALOARE DECONTATĂ 2016	REST DE DECONTAT 2017-2018		VALOARE DECONTATĂ 2017	NUMĂR OBIECTIVE TOTAL	OBIECTIVE PIF 2017
				SUMĂ CONFORM CONTRACT FINANȚARE	SUMĂ CONFORM ANEXA 3			
INVESTIȚII FINALIZATE	79.414.145,84	40.921.694,75	38.452.287,83	40.163,26	0,00	0,00	59	0
DRUMURI JUDEȚENE	43.326.681,20	5.632.429,22	14.558.503,98	23.135.748,00	23.135.748,00	2.835.646,48	8	3
DRUMURI COMUNALE ȘI PODURI	96.077.826,92	16.343.573,49	16.808.435,93	62.925.817,50	52.150.163,71	9.091.627,41	22	7
APĂ ȘI CANALIZARE	113.743.001,55	16.653.230,29	9.360.114,39	87.729.656,87	84.070.074,02	8.515.516,61	17	2
UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT	16.674.477,51	992.118,81	2.404.744,95	13.277.613,75	12.638.604,32	3.279.632,50	20	6
SEDII PRIMĂRII	7.811.261,70	1.091.903,66	3.828.350,10	2.891.007,94	2.682.128,66	1.397.843,33	5	3
DISPENSARE	1.464.148,00	0,00	500.029,53	964.118,47	686.502,00	678.354,11	1	1
TOTAL	**358.511.542,72**	**81.634.950,22**	**85.912.466,71**	**190.964.125,79**	**175.363.220,71**	**25.798.620,44**	**132**	**22**